

Số: /SVHTTDL-KHTC

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2020

V/v đăng ký tiến độ và báo cáo tình hình  
thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn  
đầu tư công năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận Công văn số 586/SKHĐT-NV ngày 23/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị đăng ký tiến độ và báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

**I. Về đăng ký tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020**

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện đăng ký tiến độ tại công văn số 628/SVHTTDL-KHTC theo đúng biểu mẫu của công văn số 395/SKHĐT-NV ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Qua rà soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung thuyết minh nội dung giải ngân từng quý các công trình như sau:

1. Hạ tầng khu du lịch Xẻo Quýt (giai đoạn 2), bố trí vốn năm 2020: 14.000 triệu đồng.

- Quý I/2020: chưa giải ngân, hiện nay đơn vị tư vấn đang điều chỉnh dự toán gói thầu số 14: Thi công các hạng mục: Đường bê tông giả đất, sửa chữa và xây dựng mới cầu bê tông giả tràm, làm cơ sở phê duyệt dự toán gói thầu và triển khai đấu thầu.

- Quý II/2020: dự kiến giải ngân đạt 2% (225 triệu đồng), thanh toán chi phí tư vấn các gói thầu:

+ Gói thầu số 2: tư vấn khảo sát địa hình, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Bờ kè, đường giao thông, cầu, đê bao giữ nước, mương ngăn cách, trạm bơm điện, đài quan sát, hệ thống âm thanh.

+ Gói thầu số 3: tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Cải tạo phục dựng, sửa chữa các hầm bí mật, công sự chữ A, công sự chữ Z, xây dựng mới hầm công sự cá trê.

- Quý III/2020: dự kiến giải ngân đạt 60% (9.800 triệu đồng), tạm ứng và thanh toán khối lượng theo giai đoạn của hợp đồng và các chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát của gói thầu số 12, 13, 14, 15.

+ Gói thầu số 12: Thi công các hạng mục: Bờ kè, đê bao giữ nước và mương ngăn cách, trạm bơm điện, giá trị khoản: 5.069 triệu đồng.

+ Gói thầu số 13: Thi công các hạng mục: Cải tạo, phục dựng, sửa chữa các hầm bí mật, công sự tránh bom, pháo hình chữ A, công sự chữ Z, xây dựng mới hầm bí mật cá trê, đài quan sát, giá trị khoản: 3.712 triệu đồng.

+ Gói thầu số 14: Thi công các hạng mục: Đường bê tông giả đất, sửa chữa và xây dựng mới cầu bê tông giả tràm, giá trị khoản: 3.375 triệu đồng.

+ Gói thầu số 15: Thi công hệ thống âm thanh, giá trị khoản: 1.000 triệu đồng.

- Quý IV/2020: dự kiến giải ngân đạt 100% (14.000 triệu đồng), thanh toán khối lượng hoàn thành công trình và các chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát và chi phí khác của gói thầu số 12, 13, 14, 15.

2. Trụ sở làm việc Ban quản lý khu di tích Xẻo Quít, bố trí vốn năm 2020: 4.500 triệu đồng.

- Quý 1/2020: chưa giải ngân, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quý II/2020: Trình thông qua UBND Tỉnh điều chỉnh đề cương trưng bày Khu di tích Xẻo Quít và trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quý III/2020: Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đấu thầu công trình. Dự kiến giải ngân đạt 6% (280 triệu đồng), thanh toán chi phí tư vấn các gói thầu:

+ Chi phí khảo sát địa hình.

+ Chi phí khảo sát địa chất.

+ Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quý IV/2020: dự kiến giải ngân đạt 100% (4.500 triệu đồng), tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng xây lắp, thiết bị và các chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát và chi phí khác:

+ Gói thầu xây lắp: Thi công khối nhà chính, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, PCCC và lắp đặt thiết bị trưng bày, giá trị khoản: 4.029 triệu đồng.

3. Khu du lịch trọng điểm Khu di tích xẻo Quýt và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, bố trí vốn năm 2020: 6.000 triệu đồng.

- Quý 1/2020: chưa giải ngân, hiện nay đơn vị tư vấn đang lập dự án.

- Quý II/2020: Trình thẩm định phê duyệt dự án và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Dự kiến giải ngân đạt 2% (100 triệu đồng), thanh toán chi phí tư vấn:

+ Chi phí lập dự án.

+ Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Quý III/2020: Trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Triển khai đấu thầu thi công. Dự kiến giải ngân đạt 8% (450 triệu đồng), thanh toán chi phí thiết kế các gói thầu:

+ Tư vấn thiết kế các hạng mục: Cổng chào; Khu lưu trú dã ngoại; Khu nhà vệ sinh phục vụ lưu trú; Bộ sưu tập hoa súng; Hệ thống tưới sân vườn tự động; Làng nghề truyền thống văn hóa đồng tháp mười; Khu trưng bày đá trường sa; Hệ thống điện và hệ thống cấp nước sạch phục vụ du lịch.

+ Hệ thống đập giữ nước; Hệ thống xử lý nước thải.

- Quý IV/2020: dự kiến giải ngân đạt 100% (6.000 triệu đồng), tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng xây lắp, thiết bị và các chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát và chi phí khác.

+ Gói thầu xây lắp: Thi công các hạng mục: Cổng chào; Khu lưu trú dã ngoại; Khu nhà vệ sinh phục vụ lưu trú; Bộ sưu tập hoa súng; Hệ thống tưới sân vườn tự động; Làng nghề truyền thống văn hóa đồng tháp mười; Khu trưng bày đá trường sa; Hệ thống đập giữ nước, hệ thống điện và hệ thống cấp nước sạch phục vụ du lịch; Hệ thống xử lý nước thải, giá trị khoản: 15.267 triệu đồng.

+ Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải, giá trị khoản: 1.832 triệu đồng.

#### 4. Chỉ dẫn thông tin, địa điểm du lịch

- Quý I/2020: chưa giải ngân, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quý II/2020: Trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến giải ngân đạt 6% (200 triệu đồng), thanh toán chi phí tư vấn:

+ Chi phí khảo sát địa hình.

+ Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Quý III/2020: Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, triển khai đấu thầu, dự kiến giải ngân đạt 30% (960 triệu đồng), tạm ứng hợp đồng thi công gói thầu:

+ Gói thầu xây lắp: Thi công các hạng mục: Quầy thông tin tại Văn Miếu thành phố Cao Lãnh; Chuẩn hóa hệ thống pano chỉ dẫn du lịch; Xây dựng điểm nhấn đặc trưng tại một số điểm du lịch, giá trị khoản: 2.479 triệu đồng.

- Quý IV/2020: dự kiến giải ngân đạt 100% (3.200 triệu đồng), thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng xây lắp và các chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát và chi phí khác.

(Kèm theo biểu mẫu).

## **II. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 tính từ đầu năm đến ngày 30/03/2020**

Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí vốn theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2019 với tổng số tiền là 27.700 triệu đồng, trong đó:

## **1. Nguồn vốn xổ số kiến thiết (14.000 triệu đồng)**

1.1. Hạ tầng du lịch Khu di tích Xẻo Quít (giai đoạn 2): bố trí vốn năm 2020 là 14.000 triệu đồng.

- Gói thầu số 12: Thi công xây dựng các hạng mục Bờ kè, đê bao giữ nước, mương ngăn cách, trạm bơm điện. Hiện nay Đơn vị tư vấn thiết kế đang điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 399/VPUBND-ĐTXD ngày 23/4/2019 và dự kiến đầu tháng 4/2020 trình Chủ đầu tư.

- Gói thầu số 13: Cải tạo phục dựng, sửa chữa các hầm bí mật, công sự chữ A, công sự chữ Z, xây dựng mới hầm công sự cá trê; Đài quan sát. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang mời tư vấn thiết kế mới lại.

- Gói thầu số 14: Thi công các hạng mục Đường bê tông giả đất, sửa chữa và xây dựng mới cầu bê tông giả tràm. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Tỉnh đã thực hiện thủ tục đấu thầu (lần 3) nhưng không có nhà thầu tham dự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời Sở Xây dựng, Ban QLDA Tỉnh và đơn vị tư vấn thiết kế, đi khảo sát thực tế để điều chỉnh dự toán, đầu tháng 4/2020 trình lại dự toán.

- Gói thầu số 15: Thi công hệ thống âm thanh. Hiện nay Chủ đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn để lập dự toán phần thiết bị âm thanh, dự kiến quý II hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu.

## **2. Nguồn vốn ngân sách tập trung (13.700 triệu đồng)**

2.1. Trụ sở làm việc Ban quản lý khu di tích Xẻo Quít: bố trí vốn năm 2020 là: 4.500 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong tháng 4 trình Sở Xây dựng thẩm định.

2.3. Các khu du lịch trọng điểm Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và Khu di tích Xẻo Quít: bố trí vốn năm 2020 là: 6.000 triệu đồng.

- Do đơn vị tư vấn thiết kế ở xa và đơn vị tư vấn từ chối thực hiện thiết kế, do vậy Chủ đầu tư đang mời đơn vị tư vấn khác thiết kế lại, dự kiến trong quý II trình Sở Xây dựng thẩm định.

2.4. Chỉ dẫn thông tin địa điểm du lịch: bố trí vốn năm 2020 là: 3.200 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong tháng 4 sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định.

**3. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 tính từ đầu năm đến ngày 30/03/2020:** Kèm theo phụ lục.

## **4. Khó khăn, vướng mắc**

- Đối với các đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế - dự toán, thẩm tra thực hiện các công trình di tích cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, cấp Quốc gia đặc biệt trên

địa bàn của tỉnh Đồng Tháp không có, phải mời các đơn vị tư vấn ở xa nên gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Các công trình ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đa số phải thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch Tỉnh trước khi trình UBND Tỉnh phê duyệt nên cũng mất nhiều thời gian.

- Các hạng mục công trình Văn hoá nằm trong khu vực di tích cấp Quốc gia, cấp Quốc gia đặc biệt khi UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đều phải thoả thuận với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

## **5. Các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020**

- Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2020 và Kế hoạch đấu thầu của các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng điều chỉnh kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp.

- Khi gửi hồ sơ thiết kế - dự toán đến Sở chuyên ngành thẩm định sẽ cử cán bộ quản lý trực tiếp từng công trình theo dõi và phối hợp đơn vị chuyên môn cung cấp bổ sung hồ sơ liên quan khi đơn vị thẩm định yêu cầu.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh thực hiện tốt công tác xác định dự toán gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng theo kế hoạch đấu thầu, dự toán xây dựng đã được cấp có thẩm quyền duyệt, đảm bảo phù hợp với bản vẽ thiết kế xây dựng, nhu cầu tiến độ, các hướng dẫn và quy định của pháp Luật hiện hành.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong công tác thẩm tra, thẩm định các dự án để thực hiện đầy đủ các thủ tục thực hiện đầu tư cho phù hợp với quy trình, quy định hiện hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đạt về tiến độ và chất lượng công trình trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc lập dự án, lập báo cáo khảo sát địa hình, địa chất đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.

- Khi Hợp đồng thi công được triển khai, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công lập bảng tiến độ chi tiết theo hợp đồng đã ký kết và thực hiện giám sát quá trình thi công xây dựng.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh phải cử cán bộ giám sát có trình độ về chuyên môn thực hiện giám sát và theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công công trình.

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh và nhà thầu thi công hợp tiến độ thi công tại công trường để các bên cùng trao đổi giải

quyết nhanh chóng, kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

- Trong trường hợp cấp thiết về tiến độ, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu lập lại tiến độ để rút ngắn thời gian thi công.

- Cử cán bộ chuyên môn của Sở và đơn vị thụ hưởng công trình của Sở làm Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra và đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký đảm bảo về chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

- Khi có chủ trương phát sinh thay đổi thiết kế, Chủ đầu tư sẽ chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh khẩn trương yêu cầu thiết kế lập hồ sơ điều chỉnh để trình Sở chuyên ngành thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục triển khai thi công không làm ảnh hưởng đến tiến độ của hợp đồng.

Trên đây là nội dung đăng ký tiến độ và báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tính từ đầu năm đến ngày 30/03/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- PQLVH, QLDDL, KDT.NSS, KDT.XQ (biết phối hợp);
- Tổ XD CB (để biết);
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh (Phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC, (NML).03b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Bình Minh**